

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านโพนนาไก่ - บ้านคำผักแพว บ้านโพนนา ไก่ หมู่ที่ ๕ - ๙	๙,๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๗,๔๘๗,๐๐๐	๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๙ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้าน คำผักแพว หมู่ที่ ๙	๓,๑๓๑,๘๖๘	๓,๑๐๙,๐๐๐	๑๔ กันยายน ๒๕๖๗	๑๑ มกราคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓.ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง ปรับปรุงต่อเติมที่ทำการ องค์การบริหารส่วนตำบล โนนหอม	๙๖๕,๐๐๐	๗๘๘,๐๐๐	๒๐ เมษายน ๒๕๖๗	๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔.จ้างปรับปรุงรางระบายน้ำ ภายในองค์การบริหารส่วน ตำบลโนนหอม	๑๒๘,๐๐๐	๑๒๘,๐๐๐.๐๐	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕.จ้างปรับปรุงหลังคา อาคารที่ทำการองค์การ บริหารส่วนตำบลโนนหอม	๔๒,๐๐๐.๐๐	๓๙,๐๐๐.๐๐	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖	๗ มกราคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๗.จ้างก่อสร้างถนนดินวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านโพนนาไก่	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๓ มกราคม ๒๕๖๗	๑๒ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘.จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านแคมพุง หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักน้ำ บ้านห้วยปลาเฒ หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐.จ้างก่อสร้างโครงเหล็กหอดึงสูงเพื่อระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาล บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑.จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๘๗,๐๐๐.๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒.จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๕๑,๐๐๐.๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓.จ้างต่อเติมหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฝักแพ หมู่ที่ ๙	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๕.จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรัง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๙,๐๐๐.๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖.จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗	๖ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.จ้างก่อสร้างถนนลูกรัง บ้าน หนองจีเต่า หมู่ที่ ๘	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๙ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘.จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านห้วยปลาไย หมู่ที่ ๔	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๙ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙.จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๒๐๕,๗๐๐.๐๐	๒๐๕,๐๐๐.๐๐	๖ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๙ เมษายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐.จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านแคมพุง หมู่ที่ ๗	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑.จ้างก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม ข้ามห้วยนาโพธิ์ บ้านโนนหอม ใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๓๓๒,๐๐๐.๐๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก บ้านโพนยางคำ หมู่ ที่ ๑๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓.จ้างปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโพนนาไก่ หมู่ที่ ๕	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๑ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔.จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่ พื้นที่การเกษตร บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๑๑๔,๐๐๐.๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕.จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงต้อ หมู่ที่ ๖	๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๖.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจีเต่า หมู่ที่ ๘	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๒๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๒๑,๐๐๐.๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๙๔,๓๐๐.๐๐	๙๑,๐๐๐.๐๐	๒๙ มีนาคม ๒๕๖๗	๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐.จ้างปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๙๒,๐๐๐.๐๐	๑๑ เมษายน ๒๕๖๗	๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑.จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองจีเต่า หมู่ที่ ๘	๗๙,๐๐๐.๐๐	๗๙,๐๐๐.๐๐	๙ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒.จ้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓.จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔.จ้างปรับปรุงวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	๑๖ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๕.จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๑๓๖,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖.จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๗	๒ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗.จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๒๓๖,๔๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘.จ้างปรับปรุงถนนลูกรังบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองจีเต่า หมู่ที่ ๘	๑๘๑,๒๐๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐.จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๖๓,๖๐๐.๐๐	๖๓,๐๐๐.๐๐	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๑.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพธิ์ยางคำ หมู่ที่ ๑๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๒๖๔,๐๐๐.๐๐	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒.จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓.จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดงต้อง หมู่ที่ ๖	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๔๔.จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๓ กันยายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๕.จ้างปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

.....ไม่มี.....

.....

.....

- ข้อเสนอแนะ

.....ไม่มี.....

.....

.....