

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม
ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหอมใหม่ - หนองปลิง บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๖,๙๗๖,๘๘๐	๒๓ มกราคม ๒๕๖๘	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๗	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร บ้านดงต้อ หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖. โครงการปรับปรุงถนนลูกรังบ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗.โครงการปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๘. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยปลา โย หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙. โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง สู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองจี่ เต่า หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐. โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังเข้าสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร บ้านแคมพุง หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑. โครงการปรับปรุงถนน ภายในหมู่บ้านและเพื่อ การเกษตร บ้านโพนนาไก่ หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒. โครงการปรับปรุงถนน ลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน โนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๘ ธันวาคม ๒๕๖๗	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓. โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔. โครงการปรับปรุงถนน ลูกรัง บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๑๔๓,๐๐๐.๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕. โครงการก่อสร้างถนน ลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้าน คำผักแพว หมู่ที่ ๙	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับจัดสรร	ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๑๖.โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพักน้ำ บ้านห้วยปลาไหล หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๒๘,๐๐๐.๐๐	๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗.โครงการจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๔๓,๐๐๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘.โครงการจ้างก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู บ้านหนองจี่เต่า หมู่ที่ ๘	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๑๐๓,๐๐๐.๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙.โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำฝักแพว	๘๐,๐๐๐.๐๐	๗๓,๐๐๐	๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐.โครงการต่อเติมอาคารหลังเก่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนหอม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ กันยายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑.โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารหลังคาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโพนยางคำ	๕๐,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘	๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓.โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๐๙,๐๐๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๒๔.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแคม พุง หมู่ที่ ๗	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านไม้ ล้อม หมู่ที่ ๓	๑๒๙,๐๐๐.๐๐	๑๑๒,๐๐๐.๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖.โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก บ้าน หนองจีเต่า หมู่ที่ ๘	๒๒๖,๐๐๐.๐๐		๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗.โครงการก่อสร้างท่อลอด เหลี่ยม คสล. ข้ามห้วยเตย บ้านดงตอง หมู่ที่ ๖	๒๓๒,๐๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘.โครงการก่อสร้างพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ โซลาเซลล์ บ้านแคมพุง หมู่ที่ ๗	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๑๓๕,๐๐๐.๐๐	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙.โครงการก่อสร้างพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ โซลาเซลล์ บ้านโนนหอม หมู่ ที่ ๒	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๙๕,๐๐๐.๐๐	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐.โครงการก่อสร้างพร้อม ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบ โซลาเซลล์ บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๘	๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการ/รายการ	งบประมาณที่ได้รับ จัดสรร	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ	ระยะเวลาในการดำเนินการ		ผลการดำเนินงาน
			วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ	วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ	
๓๑.โครงการก่อสร้างพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซลาเซลล์ บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๒๒๕,๐๐๐.๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๑๑๙,๐๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓.โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านบ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๙๒,๐๐๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔.โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง บ้านโพนนากั หมู่ที่ ๕	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๕.โครงการปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านดงตอง หมู่ที่ ๖	๙๘,๐๐๐.๐๐	๙๗,๐๐๐.๐๐	๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘	ดำเนินการแล้วเสร็จ

- ปัญหาอุปสรรค

ไม่มี

- ข้อเสนอแนะ

ไม่มี