

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ตุลาคม ๒๕๖๗ - มีนาคม ๒๕๖๘)



องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม  
ตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนหอม อำเภอเมืองสกลนคร

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านโนนหอมใหม่ - หนองปลิง บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๗,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘		√		๖,๙๗๖,๘๘๐
๒	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๕๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๓	จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๕๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๔	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโพนยางคำ หมู่ที่ ๑๐	๕๐,๐๐๐	๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๕	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่เพื่อการเกษตร บ้านดงต้อ หมู่ที่ ๖	๕๐,๐๐๐	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๖	จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๕๐,๐๐๐	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๗	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านท่าเยี่ยม หมู่ที่ ๑	๕๐,๐๐๐	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๘	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านห้วยปลาไหล หมู่ที่ ๔	๕๐,๐๐๐	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๙	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านหนองจี่เต่า หมู่ที่ ๘	๕๐,๐๐๐	๔ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๑๐	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่เพื่อ การเกษตร บ้านแคมพุง หมู่ที่ ๗	๕๐,๐๐๐	๙ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๑๑	จ้างปรับปรุงถนนภายในหมู่บ้านและเพื่อ การเกษตร บ้านโพพนาไก่อ หมู่ที่ ๕	๕๐,๐๐๐	๘ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๑๒	จ้างปรับปรุงถนนลูกรังสู่พื้นที่การเกษตร บ้านโนนหอมใหม่ หมู่ที่ ๑๑	๕๐,๐๐๐	๘ ธันวาคม ๒๕๖๗			√	๕๐,๐๐๐
๑๓	จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านไผ่ล้อม หมู่ที่ ๓	๑๒๖,๐๐๐.๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
๑๔	จ้างปรับปรุงถนนลูกรัง บ้านคำผักแพว หมู่ ที่ ๙	๑๔๔,๐๐๐.๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๑๔๔,๐๐๐.๐๐
๑๕	จ้างก่อสร้างถนนลูกรังเข้าสู่พื้นที่การเกษตร บ้านคำผักแพว หมู่ที่ ๙	๑๘๖,๐๐๐.๐๐	๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘			√	๑๘๖,๐๐๐.๐๐

ลำดับ ที่	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละโครงการ/ กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค.๒๕๖๘)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
				ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๖	จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำแบบมีบ่อพัก น้ำ บ้านห้วยปลาโย หมู่ที่ ๔	๓๓๐,๐๐๐.๐๐	๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๘		√		๓๒๘,๐๐๐.๐๐
๑๗	จ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ บ้านโนนหอม หมู่ที่ ๒	๔๓,๐๐๐.๐๐	๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๘		√		๔๓,๐๐๐.๐๐
๑๘	จ้างก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กรูปตัวยู บ้านหนองจีเต่า หมู่ที่ ๘	๑๐๔,๐๐๐.๐๐	๒๘ เมษายน ๒๕๖๘		√		๑๐๓,๐๐๐.๐๐